

嘉義縣警察局

協助地方政府整(修)建地 方警察機關辦公廳舍待勤 處所成果績效報告書

協助地方政府整(修)建地方警察機關辦公廳舍待勤處所成果績效報告書

壹、基本資料

執行縣市	嘉義縣		
執行單位	嘉義縣警察局		
工程名稱	114年度辦公廳舍及待勤處所整修(建)工程		
建物地址	民雄派出所(嘉義縣民雄鄉東榮村民族路21號)		
建造年份	82年	整修面積 (平方公尺)	30
規劃/設計廠商	陳兆璋建築師事務所	施工廠商	新正光土木包工業
工程總經費(千元)	250	中央協助經費 (千元)	250
地方自行負擔經費(千元)	0		

貳、計畫目標與概要

因警察廳舍待勤處所內部空間過於老舊及擁擠，影響員警執勤休憩生活環境品質，亟需進行待勤處所內部空間整(修)建，以全方位改善待勤處所休息環境及女性員警使用衛浴設備等設施，營造性別友善和諧環境，增進警察人員福祉，以提升員警工作士氣及執勤效率，營造符合「安居、樂業」工作環境、社會治安安定，使人民安居樂業。

參、計畫成果與效益

- (一)營造友善休息環境，重建優質待勤機能。
- (二)提振警察人員工作士氣，彰顯政府長期照護警察同仁德政。

肆、施工前中後照片：



3樓待勤盥洗室地面磁磚重新鋪設及盥洗設備汰換施工前



3樓待勤盥洗室地面磁磚重新鋪設及盥洗設備汰換施工前



3樓待勤盥洗室地面磁磚重新鋪設及盥洗設備汰換施工前



3樓待勤盥洗室磚造隔間及牆壁地面磁磚拆除施工



3樓待勤盥洗室磚造隔間牆拆除施工




3樓待勤盥洗室牆壁及地面磁磚拆除施工



3樓待勤鹽洗室冷熱水管路打鑿配管施工



3樓待勤鹽洗室牆壁地面1：3水泥砂漿打底粉刷施工



3樓待勤鹽洗室牆壁地面防水塗刷施工



3樓待勤盥洗室牆壁地面鋪貼磁磚及衛浴設備安裝施工



3樓待勤盥洗室浴廁搗擺隔屏施工後



3樓待勤盥洗室洗手台、小便斗等更新施工後



3樓待勤盥洗室照明燈具安裝

伍、其他相關事項（機關承辦人員）

單位	姓名	職稱	電子信箱	聯絡電話	傳真
嘉義縣 警察局	蕭榮存	警務佐	h2604955@m2. cypd.gov.tw	自動：05-3620216 警用：7525082-3	05-3620205

協助地方政府整(修)建地方警察機關辦公廳舍待勤處所成果績效報告書

壹、基本資料

執行縣市	嘉義縣		
執行單位	嘉義縣警察局		
工程名稱	114年度辦公廳舍及待勤處所整修(建)工程		
建物地址	民雄分局溪口分駐所(嘉義縣溪口鄉溪東村中正路142號)		
建造年份	72年	整修面積 (平方公尺)	15
規劃/設計廠商	陳兆璋建築師事務所	施工廠商	新正光土木包工業
工程總經費(千元)	300	中央協助經費 (千元)	300
地方自行負擔經費(千元)	0		

貳、計畫目標與概要

因警察廳舍待勤處所內部空間過於老舊及擁擠，影響員警執勤休憩生活環境品質，亟需進行待勤處所內部空間整(修)建，以全方位改善待勤處所休息環境及女性員警使用衛浴設備等設施，營造性別友善和諧環境，增進警察人員福祉，以提升員警工作士氣及執勤效率，營造符合「安居、樂業」工作環境、社會治安安定，使人民安居樂業。

參、計畫成果與效益

- (一)營造友善休息環境，重建優質待勤機能。
- (二)提振警察人員工作士氣，彰顯政府長期照護警察同仁德政。

肆、施工前中後照片：



2樓盥洗室整修施工前



2樓盥洗室整修施工前



2樓盥洗室整修施工前



2樓盥洗室牆壁地面磁磚拆除施工



2樓盥洗室牆壁地面磁磚拆除施工



2樓盥洗室給排水管路打鑿埋設施工



2樓盥洗室牆壁地面1：3水泥砂漿粉刷打底施工



2樓盥洗室牆壁地面防水塗刷施工



2樓盥洗室牆壁地面鋪貼磁磚施工



2樓盥洗室牆壁地面鋪貼磁磚施工



2樓盥洗室廁所蹲式便斗及座式馬桶安裝施工後



2樓盥洗室洗手台、小便斗、搗擺安裝施工後



2樓盥洗室輕鋼架天花板及照明燈具更新施工前



2樓盥洗室輕鋼架天花板及照明燈具更新施工後

伍、其他相關事項（機關承辦人員）

單位	姓名	職稱	電子信箱	聯絡電話	傳真
嘉義縣警察局	蕭榮存	警務佐	h2604955@m2.cypd.gov.tw	自動：05-3620216 警用：7525082-3	05-3620205

協助地方政府整(修)建地方警察機關辦公廳舍待勤處所成果績效報告書

壹、基本資料

執行縣市	嘉義縣		
執行單位	嘉義縣警察局		
工程名稱	114年度辦公廳舍及待勤處所整修(建)工程		
建物地址	朴子分局六腳分駐所(六腳鄉蒜頭村75號)		
建造年份	70年	整修面積 (平方公尺)	330
規劃/設計廠商	陳兆璋建築師事務所	施工廠商	新正光土木包工業
工程總經費(千元)	600	中央協助經費 (千元)	600
地方自行負擔經費(千元)	0		

貳、計畫目標與概要

因警察廳舍待勤處所內部空間過於老舊及擁擠，影響員警執勤休憩生活環境品質，亟需進行待勤處所內部空間整(修)建，以全方位改善待勤處所休息環境及女性員警使用衛浴設備等設施，營造性別友善和諧環境，增進警察人員福祉，以提升員警工作士氣及執勤效率，營造符合「安居、樂業」工作環境、社會治安安定，使人民安居樂業。

參、計畫成果與效益

- (一)營造友善休息環境，重建優質待勤機能。
- (二)提振警察人員工作士氣，彰顯政府長期照護警察同仁德政。


肆、施工前中後照片：




前棟待勤宿舍屋頂防水 PU 施工前



前棟待勤宿舍屋頂地面污穢研磨清潔施工



前棟待勤宿舍屋頂地面防水 PU 底漆施工



前棟待勤宿舍屋頂地面防水 PU 中才施工



前棟待勤宿舍屋頂地面防水 PU 中才施工



前棟待勤宿舍屋頂地面防水 PU 面漆施工後



後棟待勤宿舍屋頂地面防水 PU 施工前



後棟待勤宿舍屋頂地面污穢研磨清潔施工



後棟待勤宿舍屋頂地面防水 PU 底漆施工



後棟待勤宿舍屋頂地面防水 PU 中才施工



後棟待勤宿舍屋頂地面防水 PU 中才施工



後棟待勤宿舍屋頂地面防水 PU 面漆施工



後棟待勤宿舍不銹鋼爬梯施工前



後棟待勤宿舍不銹鋼爬梯施工後

伍、其他相關事項（機關承辦人員）

單位	姓名	職稱	電子信箱	聯絡電話	傳真
嘉義縣警察局	蕭榮存	警務佐	h2604955@m2.cypd.gov.tw	自動：05-3620216 警用：7525082-3	05-3620205

協助地方政府整(修)建地方警察機關辦公廳舍待勤處所成果績效報告書

壹、基本資料

執行縣市	嘉義縣		
執行單位	嘉義縣警察局		
工程名稱	114年度辦公廳舍及待勤處所整修(建)工程		
建物地址	朴子分局下揖派出所(嘉義縣東石鄉下揖村137號)		
建造年份	70年	整修面積 (平方公尺)	120
規劃/設計廠商	陳兆璋建築師事務所	施工廠商	新正光土木包工業
工程總經費(千元)	500	中央協助經費 (千元)	500
地方自行負擔經費(千元)	0		

貳、計畫目標與概要

因警察廳舍待勤處所內部空間過於老舊及擁擠，影響員警執勤休憩生活環境品質，亟需進行待勤處所內部空間整(修)建，以全方位改善待勤處所休息環境及女性員警使用衛浴設備等設施，營造性別友善和諧環境，增進警察人員福祉，以提升員警工作士氣及執勤效率，營造符合「安居、樂業」工作環境、社會治安安定，使人民安居樂業。

參、計畫成果與效益

- (一)營造友善休息環境，重建優質待勤機能。
- (二)提振警察人員工作士氣，彰顯政府長期照護警察同仁德政。

肆、施工前中後照片：




屋頂地面防水層老化 PU 施工前



屋頂地面研磨清潔施工



屋頂地面施作防水 PU 施工後



待勤宿舍屋頂地面防水 PU 施工前



待勤宿舍屋頂地面污穢研磨清潔施工



待勤宿舍屋頂地面防水 PU 底漆施工



待勤宿舍屋頂地面防水 PU 中才施工



待勤宿舍屋頂地面防水 PU 面漆施工後



待勤宿舍不銹鋼爬梯施工前



待勤宿舍不銹鋼爬梯施工後

伍、其他相關事項（機關承辦人員）

單位	姓名	職稱	電子信箱	聯絡電話	傳真
嘉義縣 警察局	蕭榮存	警務佐	h2604955@m2. cypd.gov.tw	自動：05-3620216 警用：7525082-3	05-3620205

協助地方政府整(修)建地方警察機關辦公廳舍待勤處所成果績效報告書

壹、基本資料

執行縣市	嘉義縣		
執行單位	嘉義縣警察局		
工程名稱	114年度辦公廳舍及待勤處所整修(建)工程		
建物地址	水上分局水上派出所(嘉義縣水上鄉水上村中山路2段291號)		
建造年份	70/93年	整修面積 (平方公尺)	330
規劃/設計廠商	陳兆璋建築師事務所	施工廠商	新正光土木包工業
工程總經費(千元)	600	中央協助經費 (千元)	600
地方自行負擔經費(千元)	0		

貳、計畫目標與概要

因警察廳舍待勤處所內部空間過於老舊及擁擠，影響員警執勤休憩生活環境品質，亟需進行待勤處所內部空間整(修)建，以全方位改善待勤處所休息環境及女性員警使用衛浴設備等設施，營造性別友善和諧環境，增進警察人員福祉，以提升員警工作士氣及執勤效率，營造符合「安居、樂業」工作環境、社會治安安定，使人民安居樂業。

參、計畫成果與效益

- (一)營造友善休息環境，重建優質待勤機能。
- (二)提振警察人員工作士氣，彰顯政府長期照護警察同仁德政。

肆、施工前中後照片：



南側辦公廳舍屋頂施作防水 PU 施工前



南側辦公廳舍屋頂地面研磨清潔施工



南側辦公廳舍屋頂施作防水 PU 底漆施工



南側辦公廳舍屋頂防水 PU 中材施工



南側辦公廳舍屋頂防水 PU 中材施工



北側辦公廳舍屋頂施作防水 PU 施工前



北側辦公廳舍屋頂地面研磨清潔施工



南側辦公廳舍屋頂施作防水 PU 底漆施工



北側辦公廳舍屋頂防水 PU 中材施工



北側辦公廳舍屋頂施作防水 PU 面漆施工

伍、其他相關事項（機關承辦人員）

單位	姓名	職稱	電子信箱	聯絡電話	傳真
嘉義縣 警察局	蕭榮存	警務佐	h2604955@m2. cypd. gov. tw	自動：05-3620216 警用：7525082-3	05-3620205

協助地方政府整(修)建地方警察機關辦公廳舍待勤處所成果績效報告書

壹、基本資料

執行縣市	嘉義縣		
執行單位	嘉義縣警察局		
工程名稱	114年度辦公廳舍及待勤處所整修(建)工程		
建物地址	水上分局南靖派出所(嘉義縣水上鄉三鎮村三鎮路51號)		
建造年份	70/71/77年	整修面積 (平方公尺)	255
規劃/設計廠商	陳兆璋建築師事務所	施工廠商	新正光土木包工業
工程總經費(千元)	800	中央協助經費 (千元)	800
地方自行負擔經費(千元)	0		

貳、計畫目標與概要

因警察廳舍待勤處所內部空間過於老舊及擁擠，影響員警執勤休憩生活環境品質，亟需進行待勤處所內部空間整(修)建，以全方位改善待勤處所休息環境及女性員警使用衛浴設備等設施，營造性別友善和諧環境，增進警察人員福祉，以提升員警工作士氣及執勤效率，營造符合「安居、樂業」工作環境、社會治安安定，使人民安居樂業。

參、計畫成果與效益

- (一)營造友善休息環境，重建優質待勤機能。
- (二)提振警察人員工作士氣，彰顯政府長期照護警察同仁德政。

肆、施工前中後照片：



辦公廳舍屋頂防水 PU 老化施工前



辦公廳舍屋頂水泥地面污穢研磨清潔施工中



辦公廳舍屋頂水泥地面防水 PU 底漆施工



辦公廳舍屋頂防水PU 中材施工



辦公廳舍屋頂防水PU 面漆施工後



辦公廳舍南側牆壁釘封複合金屬壁板施工前



辦公廳舍南側牆壁施工架及 C 型鋼材固定施工




辦公廳舍南側牆壁 C 型鋼材固定施工



南側辦公廳舍南側牆壁釘封複合金屬壁板施工後



前棟待勤宿舍屋頂防水 PU 施工前



前棟待勤宿舍屋頂防水 PU 底漆施工



後棟待勤宿舍屋頂防水 PU 中才施工



前棟待勤宿舍屋頂防水 PU 面漆施工後



後棟待勤宿舍屋頂防水 PU 施工



後棟待勤宿舍屋頂地面研磨清潔施工



後棟待勤宿舍屋頂防水 PU 底漆施工



後棟待勤宿舍屋頂防水 PU 中才施工



後棟待勤宿舍屋頂防水 PU 施工後

伍、其他相關事項（機關承辦人員）

單位	姓名	職稱	電子信箱	聯絡電話	傳真
嘉義縣 警察局	蕭榮存	警務佐	h2604955@m2. cypd.gov.tw	自動：05-3620216 警用：7525082-3	05-3620205

協助地方政府整(修)建地方警察機關辦公廳舍待勤處所成果績效報告書

壹、基本資料

執行縣市	嘉義縣		
執行單位	嘉義縣警察局		
工程名稱	114年度辦公廳舍及待勤處所整修(建)工程		
建物地址	水上分局柳林派出所(嘉義縣水上鄉柳鄉村柳子林119號)		
建造年份	89/73年	整修面積 (平方公尺)	300
規劃/設計廠商	陳兆章建築師事務所	施工廠商	新正光土木包工業
工程總經費(千元)	600	中央協助經費 (千元)	600
地方自行負擔經費(千元)	0		

貳、計畫目標與概要

因警察廳舍待勤處所內部空間過於老舊及擁擠，影響員警執勤休憩生活環境品質，亟需進行待勤處所內部空間整(修)建，以全方位改善待勤處所休息環境及女性員警使用衛浴設備等設施，營造性別友善和諧環境，增進警察人員福祉，以提升員警工作士氣及執勤效率，營造符合「安居、樂業」工作環境、社會治安安定，使人民安居樂業。

參、計畫成果與效益

- (一)營造友善休息環境，重建優質待勤機能。
- (二)提振警察人員工作士氣，彰顯政府長期照護警察同仁德政。

肆、施工前中後照片：



辦公廳舍屋頂防水 PU 面漆施工前



辦公廳舍屋頂地面研磨清潔施工



辦公廳舍屋頂防水 PU 底漆施工



辦公廳舍屋頂防水 PU 中才施工



辦公廳舍屋頂防水 PU 面漆施工後



增建辦公廳舍屋頂防水 PU 施工前



增建辦公廳舍屋頂地面水泥砂漿粉刷施工



增建辦公廳舍屋頂防水 PU 面漆施工



增建辦公廳舍屋頂防水 PU 面漆施工後

伍、其他相關事項（機關承辦人員）

單位	姓名	職稱	電子信箱	聯絡電話	傳真
嘉義縣 警察局	蕭榮存	警務佐	h2604955@m2. cypd.gov.tw	自動：05-3620216 警用：7525082-3	05-3620205

協助地方政府整(修)建地方警察機關辦公廳舍待勤處所成果績效報告書

壹、基本資料

執行縣市	嘉義縣		
執行單位	嘉義縣警察局		
工程名稱	114年度辦公廳舍及待勤處所整修(建)工程		
建物地址	水上分局中莊派出所(嘉義縣水上鄉中庄村66號)		
建造年份	89/72年	整修面積 (平方公尺)	209
規劃/設計廠商	陳兆璋建築師事務所	施工廠商	新正光土木包工業
工程總經費(千元)	500	中央協助經費 (千元)	500
地方自行負擔經費(千元)	0		

貳、計畫目標與概要

因警察廳舍待勤處所內部空間過於老舊及擁擠，影響員警執勤休憩生活環境品質，亟需進行待勤處所內部空間整(修)建，以全方位改善待勤處所休息環境及女性員警使用衛浴設備等設施，營造性別友善和諧環境，增進警察人員福祉，以提升員警工作士氣及執勤效率，營造符合「安居、樂業」工作環境、社會治安安定，使人民安居樂業。

參、計畫成果與效益

- (一)營造友善休息環境，重建優質待勤機能。
- (二)提振警察人員工作士氣，彰顯政府長期照護警察同仁德政。

肆、施工前中後照片：



增建辦公廳舍屋頂防水 PU 施工前



增建辦公廳舍屋頂女兒牆下方磚造檔水墩拆除施工



增建辦公廳舍屋頂女兒牆下方磚造檔水墩拆除清除施工



增建辦公廳舍地面水泥砂漿粉刷施工



增建辦公廳舍屋頂防水 PU 中材施工



增建辦公廳舍屋頂防水 PU 面漆施工後



辦公廳舍屋頂防水 PU 施工前



辦公廳舍屋頂地面清洗清潔施工後



辦公廳舍屋頂防水 PU 底漆施工



辦公廳舍屋頂防水 PU 中材底漆施工



辦公廳舍屋頂防水 PU 面漆施工後

單位	姓名	職稱	電子信箱	聯絡電話	傳真
嘉義縣 警察局	蕭榮存	警務佐	h2604955@m2. cypd.gov.tw	自動：05-3620216 警用：7525082-3	05-3620205

協助地方政府整(修)建地方警察機關辦公廳舍待勤處所成果績效報告書

壹、基本資料

執行縣市	嘉義縣		
執行單位	嘉義縣警察局		
工程名稱	114年度辦公廳舍及待勤處所整修(建)工程		
建物地址	水上分局太保分駐所(嘉義縣太保市太保里23號)		
建造年份	89/72年	整修面積 (平方公尺)	257
規劃/設計廠商	陳兆璋建築師事務所	施工廠商	新正光土木包工業
工程總經費(千元)	500	中央協助經費 (千元)	500
地方自行負擔經費(千元)	0		

貳、計畫目標與概要

因警察廳舍待勤處所內部空間過於老舊及擁擠，影響員警執勤休憩生活環境品質，亟需進行待勤處所內部空間整(修)建，以全方位改善待勤處所休息環境及女性員警使用衛浴設備等設施，營造性別友善和諧環境，增進警察人員福祉，以提升員警工作士氣及執勤效率，營造符合「安居、樂業」工作環境、社會治安安定，使人民安居樂業。

參、計畫成果與效益

- (一)營造友善休息環境，重建優質待勤機能。
- (二)提振警察人員工作士氣，彰顯政府長期照護警察同仁德政。

肆、施工前中後照片：



辦公廳舍屋頂施作防水 PU 施工前



辦公廳舍屋頂地面研磨清潔施工



辦公廳舍屋頂地面防水 PU 底漆施工



辦公廳舍屋頂地面防水 PU 中才施工



辦公廳舍屋頂地面施作防水 PU 面漆施工後



增建辦公廳舍防水 P 施工前



辦公廳舍後棟地面水泥砂漿粉刷施工



增建辦公廳舍屋頂防水 PU 底漆施工



增建辦公廳舍屋頂防水 PU 中才施工



增建辦公廳舍屋頂防水 PU 面漆施工後



辦公廳舍屋頂伸縮鋼板更新施工前



辦公廳舍屋頂伸縮砌紅磚施工



辦公廳舍屋頂伸縮砌磚水泥砂漿粉刷施工



辦公廳舍屋頂伸縮砌磚水泥砂漿粉刷施工



辦公廳舍屋頂伸縮縫更換門型不銹鋼板固定施工後

伍、其他相關事項（機關承辦人員）

單位	姓名	職稱	電子信箱	聯絡電話	傳真
嘉義縣 警察局	蕭榮存	警務佐	h2604955@m2. cypd.gov.tw	自動：05-3620216 警用：7525082-3	05-3620205

協助地方政府整(修)建地方警察機關辦公廳舍待勤處所成果績效報告書

壹、基本資料

執行縣市	嘉義縣		
執行單位	嘉義縣警察局		
工程名稱	114年度辦公廳舍及待勤處所整修(建)工程		
建物地址	水上分局南新派出所(嘉義縣太保市北港路2段50號)		
建造年份	69年	整修面積 (平方公尺)	112
規劃/設計廠商	陳兆璋建築師事務所	施工廠商	新正光土木包工業
工程總經費(千元)	300	中央協助經費 (千元)	300
地方自行負擔經費(千元)	0		

貳、計畫目標與概要

因警察廳舍待勤處所內部空間過於老舊及擁擠，影響員警執勤休憩生活環境品質，亟需進行待勤處所內部空間整(修)建，以全方位改善待勤處所休息環境及女性員警使用衛浴設備等設施，營造性別友善和諧環境，增進警察人員福祉，以提升員警工作士氣及執勤效率，營造符合「安居、樂業」工作環境、社會治安安定，使人民安居樂業。

參、計畫成果與效益

- (一)營造友善休息環境，重建優質待勤機能。
- (二)提振警察人員工作士氣，彰顯政府長期照護警察同仁德政。

肆、施工前中後照片：



辦公廳舍屋頂防水 PU 施工前



辦公廳舍屋頂防水 PU 施工前



辦公廳舍屋頂地面破損1：3水泥砂漿+益膠泥粉刷補平施工



辦公廳舍屋頂地面1：3水泥砂漿＋益膠泥粉刷補平及防水PU底漆施工



辦公廳舍屋頂防水PU底漆施工



辦公廳舍屋頂防水PU中才施工



辦公廳舍屋頂防水 PU 中才施工



辦公廳舍屋頂防水 PU 面漆施工

伍、其他相關事項（機關承辦人員）

單位	姓名	職稱	電子信箱	聯絡電話	傳真
嘉義縣 警察局	蕭榮存	警務佐	h2604955@m2. cypd.gov.tw	自動：05-3620216 警用：7525082-3	05-3620205

協助地方政府整(修)建地方警察機關辦公廳舍待勤處所成果績效報告書

壹、基本資料

執行縣市	嘉義縣		
執行單位	嘉義縣警察局		
工程名稱	114年度辦公廳舍及待勤處所整修(建)工程		
建物地址	水上分局鹿草分駐所(鹿草村西井村長壽路242號)		
建造年份	71年	整修面積 (平方公尺)	170
規劃/設計廠商	陳兆璋建築師事務所	施工廠商	新正光土木包工業
工程總經費(千元)	400	中央協助經費 (千元)	400
地方自行負擔經費(千元)	0		

貳、計畫目標與概要

因警察廳舍待勤處所內部空間過於老舊及擁擠，影響員警執勤休憩生活環境品質，亟需進行待勤處所內部空間整(修)建，以全方位改善待勤處所休息環境及女性員警使用衛浴設備等設施，營造性別友善和諧環境，增進警察人員福祉，以提升員警工作士氣及執勤效率，營造符合「安居、樂業」工作環境、社會治安安定，使人民安居樂業。

參、計畫成果與效益

- (一)營造友善休息環境，重建優質待勤機能。
- (二)提振警察人員工作士氣，彰顯政府長期照護警察同仁德政。

肆、施工前中後照片：



辦公廳舍屋頂防水 PU 施工前




辦公廳舍屋頂地面清潔施工



辦公廳舍屋頂防水 PU 面漆施工



辦公廳舍屋頂防水 PU 中才施工



辦公廳舍屋頂防水 PU 中才施工



辦公廳舍屋頂防水 PU 面漆施工後



辦公廳舍屋頂防水 PU 面漆施工後

伍、其他相關事項（機關承辦人員）

單位	姓名	職稱	電子信箱	聯絡電話	傳真
嘉義縣 警察局	蕭榮存	警務佐	h2604955@m2. cypd.gov.tw	自動：05-3620216 警用：7525082-3	05-3620205